

Инвестор	_____	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик	_____	по ОКПО	
Подрядчик	_____	по ОКПО	18168154
Стройка	_____		
Объект	_____		

Исполнение работ по капитальному ремонту кровли МКД по адресу: г. Москва, ул. Островитянова д.9, корп. 4

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда \_\_\_\_\_

Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	18.09.2018	24.08.18	18.09.2018

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 157,91** тыс.руб

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 48

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001(МЦЦС) ремонт сентябрь 2017 года

Номер п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Кoeffициенты пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
<b>Раздел: 1. Капитальный ремонт кровли S=2230 м2</b>											
1	1	3.12-5-2	ДЕМОНТАЖ ПЕРВОГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЕВ ТОЛЩИНОЙ ПО 0,2 ММ МАСТИКИ ГЕКОПРЕН (ТОЛЩИНА ДЕМОТИРУЕМОГО СЛОЯ 1 ММ К=5)		100 м2	11,15					
			ЗП			280,37	*0,4*1,15*5	1,087	7 815,63	18,33	143 260,43
			ЭМ			2 127,81	*1,15*5	1,087	148 287,69	6,67	989 078,90
			в т.ч. ЗПМ			374,87	*1,15*5	1,087	26 124,80	18,33	478 867,55
			МР			1 672,53		1,001	18 667,36	18,33	342 172,68
2	1,1	1.1-1-610	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, МАРКА 'ГЕКОПРЕН', БУТИЛКАУЧУКОВАЯ	т	-1,338	13 937,79		1,001	- 18 667,41	18,33	- 342 173,66
3	1,2	2.1-14-6	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	маш.-ч	-609,06875	223,98		1,087	- 148 287,69	6,67	- 989 078,90
			НР от ЗП	%	104				8 128,26	89	127 501,78
			СП от ЗП	%	79				6 174,35	44	63 034,59
			НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,00
			ЗТР	чел-ч	23		*0,4*1,15*5	1,087	641,15		
			<b>Всего по позиции:</b>						<b>22 118,19</b>		<b>333 795,82</b>
4	2	6.58-27-5	СМЕНА ВОРОНОК И ОТЛИВОВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	шт.	10	0,9					
			ЗП			51,05	*1,15	1,087	57,43	18,33	1 052,76
			ЭМ			0,02	*1,15	1,087	0,02	13,54	0,30
			МР			53,63		1,001	48,32	5,22	252,21
			НР от ЗП	%	104				59,73	89	936,96
			СП от ЗП	%	79				45,37	44	463,21
			ЗТР	чел-ч	4,51		*1,15	1,087	5,07		
			<b>Всего по позиции:</b>						<b>210,87</b>		<b>2 705,44</b>
5	3	6.58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НА КРОВЛИ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ. АЦЕИДОВЫХ ЛИСТОВ	м2	100	1,443					
			ЗП			313,09	*1,15	1,047	543,98	18,33	9 971,09
			НР от ЗП	%	80				435,18	72	7 179,18
			СП от ЗП	%	55				299,19	44	4 387,28
			ЗТР	чел-ч	28,75		*1,15	1,047	49,95		
			<b>Всего по позиции:</b>						<b>1 278,35</b>		<b>21 537,55</b>
6	4	6.58-16-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ. АЦЕИДОВЫЕ ЛИСТЫ РАНЕЕ СДЕМОТИРОВАННЫЕ	м2	100	1,443					
			ЗП			474,53	*1,15	1,087	855,97	18,33	15 689,89
			ЭМ			5,19	*1,15	1,087	9,36	11,47	107,38
			в т.ч. ЗПМ			0,22	*1,15	1,087	0,40	18,33	7,27

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МР			203,02		1,001	293,25	5,27	1 545,43	
		НР от ЗП	%	104				890,21	89	13 964,00	
		СП от ЗП	%	79				676,22	44	6 903,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,70	167	12,14	
		ЗТР	чел-ч	41,92		*1,15	1,087	75,62			
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>2 725,71</b>		<b>38 222,39</b>	
7	6	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"		100 м2	11,15					
		ЗП				689,00	*1,15*1,15	1,087	11 043,82	18,33	202 433,22
		ЭМ				267,17	*1,25*1,15	1,087	4 654,79	8,83	41 101,78
		в т.ч. ЗПМ				71,07	*1,25*1,15	1,087	1 238,22	18,33	22 696,61
		МР				705,14		1,001	7 870,17	6,71	52 808,86
		НР от ЗП	%	104					11 485,57	89	180 165,57
		СП от ЗП	%	79					8 724,62	44	89 070,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175					2 166,89	167	37 903,34
		ЗТР	чел-ч	53			*1,15*1,15	1,087	849,52		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>45 945,86</b>		<b>603 483,39</b>	
8	7	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М СНЯТИЕ И ПОСТАНОВКА НА МЕСТО БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА		100 м	0,275					
		ЗП				751,67	*1,15	1,087	258,40	18,33	4 736,42
		МР				128,80		1,001	35,46	6,3	223,37
		НР от ЗП	%	104					268,74	89	4 215,41
		СП от ЗП	%	79					204,14	44	2 084,02
		ЗТР	чел-ч	70,25			*1,15	1,087	24,15		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>766,74</b>		<b>11 259,22</b>	
9	8	6.62-22-8	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАД		100 м2	0,7475					
		ЗП				846,49	*1,15	1,047	761,86	18,33	13 964,97
		МР				365,82		1,003	274,27	4,31	1 182,11
		НР от ЗП	%	100					761,86	85	11 870,22
		СП от ЗП	%	64					487,59	44	6 144,59
		ЗТР	чел-ч	73,8			*1,15	1,047	66,42		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>2 285,58</b>		<b>33 161,89</b>	
10	9	6.63-10-1	ПРОМЫВКА АЦЕИДОВЫХ ЛИСТОВ ОТ ЗЯГРЯЗНЕНИЙ ПРИМ.		100 м2	1,443					
		ЗП				180,89	*1,15	1,025	307,68	18,33	5 639,82
		НР от ЗП	%	100					307,68	85	4 793,85
		СП от ЗП	%	64					196,92	44	2 481,52
		ЗТР	чел-ч	17,7			*1,15	1,025	30,11		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>812,28</b>		<b>12 915,19</b>	
<b>Итого по разделу: 1.Капитальный ремонт кровли S=2230 м2</b>								<b>76 143,58</b>		<b>1 057 080,89</b>	
<b>Раздел: машинное отделение</b>											
11	10	6.62-45-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% С ЛЕСТНИЦ		100 м2	0,806					
		ЗП				681,75	*1,15	1,047	661,61	18,33	12 127,39
		ЭМ				0,36	*1,15	1,047	0,35	4,07	1,42
		в т.ч. ЗПМ				0,01	*1,15	1,047	0,01	18,33	0,18
		МР				725,83		1,003	586,77	2,12	1 243,96
		НР от ЗП	%	100					661,61	85	10 308,28
		СП от ЗП	%	64					423,43	44	5 336,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,02	167	0,30
		ЗТР	чел-ч	61			*1,15	1,047	59,20		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>2 333,79</b>		<b>29 017,40</b>	
12	11	6.62-45-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЛЕСТНИЦ (ШАХТА ВЫТЯЖКИ )		100 м2	0,24					
		ЗП				565,13	*1,15	1,047	163,31	18,33	2 993,41
		ЭМ				0,36	*1,15	1,047	0,10	4,07	0,42
		в т.ч. ЗПМ				0,01	*1,15	1,047	0,00	18,33	0,05
		МР				612,74		1,003	147,50	1,91	281,72
		НР от ЗП	%	100					163,31	85	2 544,40
		СП от ЗП	%	64					104,52	44	1 317,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175					0,00	167	0,08
		ЗТР	чел-ч	50,27			*1,15	1,047	14,53		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>578,74</b>		<b>7 137,13</b>	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6.53-27-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЫКОВ В ПОЛНОСБОРНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ БЕЗ ВСКРЫТИЯ СТЫКОВ ПРИ ШИРИНЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДО 60 ММ	100 м	1,434						
		ЗП			243,20		1,047	365,14	18,33	6 693,02
		ЭМ			118,75		1,047	178,29	5,45	971,69
		в т.ч. ЗПМ			10,64		1,047	15,97	18,33	292,82
		МР			124,66		1,002	179,12	4,9	877,69
		НР от ЗП	%	91				332,28	77	5 153,63
		СП от ЗП	%	70				255,60	44	2 944,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				27,95	167	489,01
		ЗТР	чел-ч	19			1,047	28,53		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>1 338,38</b>		<b>17 129,97</b>
14	13	6.58-18-4	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	0,664					
		ЗП			292,02	*1,15	1,087	242,39	18,33	4 442,94
		МР			21,60		1,001	14,36	6,65	95,47
		НР от ЗП	%	104				252,09	89	3 954,22
		СП от ЗП	%	79				191,49	44	1 954,89
		ЗТР	чел-ч	26,12			*1,15	21,68		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>700,33</b>		<b>10 447,52</b>
<b>Итого по разделу: машинное отделение</b>								<b>4 951,24</b>		<b>63 732,02</b>
<b>Раздел: Прочие работы</b>										
15	14	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	42,5					
		ЗП				9,62		428,07	18,33	7 846,45
		НР от ЗП	%	91				389,54	77	6 041,77
		СП от ЗП	%	70				299,65	44	3 452,44
		ЗТР	чел-ч	1,02				45,39		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>1 117,26</b>		<b>17 340,66</b>
16	15	15.1-23-10	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	т	42,5					
		ЭМ			28,91		1	1 228,68	9,06	11 131,80
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>1 228,68</b>		<b>11 131,80</b>
17	16	15.1-0-1	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА	т	42,5					
		ЭМ			101,00		1	4 292,50	2,01	8 627,93
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>4 292,50</b>		<b>8 627,93</b>
<b>Итого по разделу: Прочие работы</b>								<b>6 638,44</b>		<b>37 100,39</b>
<b>Итого по локальной смете:</b>								<b>87 733,26</b>		<b>1 157 913,30</b>
Всего										<b>1 157 913,30</b>

НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ

Всего по смете

1 157 913,30

Сдал Генеральный директор ООО "КОНДОР-ГРУПП" Дуляевская Ю.В.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Принял Генеральный директор ООО "СЕТИКО" Кудин Н.И.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

