

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	_____	по ОКПО	_____
Подрядчик	_____	по ОКПО	18168154
Стройка	_____	_____	_____
Объект	_____	_____	_____

организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью "СЕТИКО"

организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью "КОНДОР-ГРУПП"

организация, адрес, телефон, факс

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МКД по адресу: г. Москва, ул. Островитянова д.9, корп. 4

наименование, адрес

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МКД по адресу: г. Москва, ул. Островитянова д.9, корп. 4

наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер	05-К/2018
дата	18.07.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.08.2018	18.07.2018	23.08.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 48

2 173,92 тыс.руб

№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001(МЦЦС) ремонт сентябрь 2017 года

Номер	п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.

Раздел: 1. Капитальный ремонт кровли S=2230 м2

1	1	3.12-5-2	ДЕМОНТАЖ ПЕРВОГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЕВ ТОЛЩИНОЙ ПО 0,2 ММ МАСТИКИ ГЕКОПРЕН (ТОЛЩИНА ДЕМОНТИРУЕМОГО СЛОЯ 1 ММ К=5)	100 м2	11,15							
			ЗП				280,37	*0,4*1,15*5	1,087	7 815,63	18,33	143 260,43
			ЭМ				2 127,81	*1,15*5	1,087	148 287,69	6,67	989 078,90
			в т.ч. ЗПМ				374,87	*1,15*5	1,087	26 124,80	18,33	478 867,55
			МР				1 672,53		1,001	18 667,36	18,33	342 172,68
2	1,1	1.1-1-610	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, МАРКА "ГЕКОПРЕН", БУТИЛКАУЧУКОВАЯ									
			АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	м	-1,338	13 937,79			1,001	- 18 667,41	18,33	- 342 173,66
			НР от ЗП	маш.-ч	-609,06875	223,98		к нр *1,15*5	1,087	- 148 287,69	6,67	- 989 078,90
			СП от ЗП	%	104					8 128,26	89	127 501,78
			НР и СП от ЗПМ	%	79					6 174,35	44	63 034,59
			ЗТР	%	175					0,00	167	0,00
			ЗТР	чел-ч	23			*0,4*1,15*5	1,087	641,15		
			Всего по позиции:							22 118,19		333 795,82
4	2	6.58-27-5	СМЕНА ВОРОНОК И ОТЛИВОВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	10 шт.	0,9							
			ЗП				51,05	*1,15	1,087	57,43	18,33	1 052,76
			ЭМ				0,02	*1,15	1,087	0,02	13,54	0,30
			МР				53,63		1,001	48,32	5,22	252,21
			НР от ЗП	%	104					59,73	89	936,96
			СП от ЗП	%	79					45,37	44	463,21
			ЗТР	чел-ч	4,51			*1,15	1,087	5,07		
			Всего по позиции:							210,87		2 705,44
5	3	6.58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НА КРОВЛИ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ. АЦЕИДОВЫХ ЛИСТОВ	100 м2	1,443							
			ЗП				313,09	*1,15	1,047	543,98	18,33	9 971,09
			НР от ЗП	%	80					435,18	72	7 179,18
			СП от ЗП	%	55					299,19	44	4 387,28
			ЗТР	чел-ч	28,75			*1,15	1,047	49,95		
			Всего по позиции:							1 278,35		21 537,55
6	4	6.58-16-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ. АЦЕИДОВЫЕ ЛИСТЫ РАНЕЕ СДЕМОНТИРОВАННЫЕ	100 м2	1,443							
			ЗП				474,53	*1,15	1,087	855,97	18,33	15 689,89
			ЭМ				5,19	*1,15	1,087	9,36	11,47	107,38
			в т.ч. ЗПМ				0,22	*1,15	1,087	0,40	18,33	7,27
			МР				203,02		1,001	293,25	5,27	1 545,43
			НР от ЗП	%	104					890,21	89	13 964,00
			СП от ЗП	%	79					676,22	44	6 903,55
			НР и СП от ЗПМ	%	175					0,70	167	12,14

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			ЗТР	чел-ч	41,92		*1,15	1,087	75,62		
			Всего по позиции:						2 725,71	38 222,39	
7	6	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"	100 м2	11,15						
			ЗП			689,00	*1,15*1,15	1,087	11 043,82	18,33	202 433,22
			ЭМ			267,17	*1,25*1,15	1,087	4 654,79	8,83	41 101,78
			в т.ч. ЗПМ			71,07	*1,25*1,15	1,087	1 238,22	18,33	22 696,61
			МР			705,14		1,001	7 870,17	6,71	52 808,86
8	6,1	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'	м2	3010,5	25,09		1,001	75 608,98	6,45	487 677,91
9	6,2	1.1-1-1313	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'Н'	м2	2950,29	23,06		1,001	68 101,72	6,6	449 471,36
			НР от ЗП	%	104				11 485,57	89	180 165,57
			СП от ЗП	%	79				8 724,62	44	89 070,62
			НР и СП от ЗПМ	%	175				2 166,89	167	37 903,34
			ЗТР	чел-ч	53		*1,15*1,15	1,087	849,52		
			Всего по позиции:						189 656,56	1 540 632,66	
10	7	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М СНЯТИЕ И ПОСТАНОВКА НА МЕСТО БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	100 м	0,275						
			ЗП			751,67	*1,15	1,087	258,40	18,33	4 736,42
			МР			128,80		1,001	35,46	6,3	223,37
			НР от ЗП	%	104				268,74	89	4 215,41
			СП от ЗП	%	79				204,14	44	2 084,02
			ЗТР	чел-ч	70,25		*1,15	1,087	24,15		
			Всего по позиции:						766,74	11 259,22	
11	8	6.62-22-8	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАД	100 м2	0,7475						
			ЗП			846,49	*1,15	1,047	761,86	18,33	13 964,97
			МР			365,82		1,003	274,27	4,31	1 182,11
			НР от ЗП	%	100				761,86	85	11 870,22
			СП от ЗП	%	64				487,59	44	6 144,59
			ЗТР	чел-ч	73,8		*1,15	1,047	66,42		
			Всего по позиции:						2 285,58	33 161,89	
12	9	6.63-10-1	ПРОМЫВКА АЦЕИДОВЫХ ЛИСТОВ ОТ ЗЯГРЯЗНЕНИЙ ПРИМ.	100 м2	1,443						
			ЗП			180,89	*1,15	1,025	307,68	18,33	5 639,82
			НР от ЗП	%	100				307,68	85	4 793,85
			СП от ЗП	%	64				196,92	44	2 481,52
			ЗТР	чел-ч	17,7		*1,15	1,025	30,11		
			Всего по позиции:						812,28	12 915,19	
Итого по разделу: 1.Капитальный ремонт кровли S=2230 м2								219 854,28	1 994 230,16		
Раздел: машинное отделение											
13	10	6.62-45-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% С ЛЕСТНИЦ	100 м2	0,806						
			ЗП			681,75	*1,15	1,047	661,61	18,33	12 127,39
			ЭМ			0,36	*1,15	1,047	0,35	4,07	1,42
			в т.ч. ЗПМ			0,01	*1,15	1,047	0,01	18,33	0,18
			МР			725,83		1,003	586,77	2,12	1 243,96
14	10,1	1.1-1-1486	ШПАТЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ, МАРКА ХВ	м	0,045942	10 697,76		1,003	492,95	13,03	6 423,15
15	10,2	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	м	0,082373	27 422,56		1,003	2 265,63	3,08	6 978,15
16	10,3	1.3-2-24	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	м	0,08463	796,76		1,003	67,63	4,87	329,37
			НР от ЗП	%	100				661,61	85	10 308,28
			СП от ЗП	%	64				423,43	44	5 336,05
			НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,30
			ЗТР	чел-ч	61		*1,15	1,047	59,20		
			Всего по позиции:						5 160,00	42 748,07	
17	11	6.62-45-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЛЕСТНИЦ (ШАХТА ВЫТЯЖКИ)	100 м2	0,24						
			ЗП			565,13	*1,15	1,047	163,31	18,33	2 993,41
			ЭМ			0,36	*1,15	1,047	0,10	4,07	0,42
			в т.ч. ЗПМ			0,01	*1,15	1,047	0,00	18,33	0,05
			МР			612,74		1,003	147,50	1,91	281,72
18	11,1	1.1-1-1486	ШПАТЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ, МАРКА ХВ	м	0,00888	10 697,76		1,003	95,28	13,03	1 241,51
19	11,2	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	м	0,024528	27 422,56		1,003	674,64	3,08	2 077,89

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,3	1.3-2-24	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,0252	796,76		1,003	20,14	4,87	98,07
		НР от ЗП	%	100				163,31	85	2 544,40
		СП от ЗП	%	64				104,52	44	1 317,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,08
		ЗТР	чел-ч	50,27		*1,15	1,047	14,53		
Всего по позиции:								1 368,80		10 554,60
21	12	6.53-27-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЫКОВ В ПОЛНОСБОРНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ БЕЗ ВСКРЫТИЯ СТЫКОВ ПРИ ШИРИНЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДО 60 ММ	100 м	1,434					
		ЗП				243,20	1,047	365,14	18,33	6 693,02
		ЭМ				118,75	1,047	178,29	5,45	971,69
		в т.ч. ЗПМ				10,64	1,047	15,97	18,33	292,82
		МР				124,66	1,002	179,12	4,9	877,69
22	12,1	1.1-1-2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ, МАРКА 'Ф-1-ВА', ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ, КАУЧУКОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ	кг	77,436	57,78				
		НР от ЗП	%	91			1,002	4 483,20	10,81	48 463,40
		СП от ЗП	%	70				332,28	77	5 153,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				255,60	44	2 944,93
		ЗТР	чел-ч	19			1,047	27,95	167	489,01
Всего по позиции:								5 821,58		65 593,37
23	13	6.58-18-4	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	0,664					
		ЗП				292,02	*1,15	1,087	242,39	18,33
		МР				21,60	1,001	14,36	6,65	95,47
24	13,1	1.1-1-1079	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ	т	0,280208	15 328,48				
		НР от ЗП	%	104			1,001	4 299,46	3,08	13 242,33
		СП от ЗП	%	79				252,09	89	3 954,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175				191,49	44	1 954,89
		ЗТР	чел-ч	26,12			*1,15	21,68		
Всего по позиции:								4 999,79		23 689,85
Итого по разделу: машинное отделение								17 350,17		142 585,89
Раздел: Прочие работы										
25	14	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	42,5					
		ЗП				9,62	1,047	428,07	18,33	7 846,45
		НР от ЗП	%	91				389,54	77	6 041,77
		СП от ЗП	%	70				299,65	44	3 452,44
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047	45,39		
Всего по позиции:								1 117,26		17 340,66
26	15	15.1-23-10	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	т	42,5					
		ЭМ				28,91	1	1 228,68	9,06	11 131,80
Всего по позиции:								1 228,68		11 131,80
27	16	15.1-0-1	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА	т	42,5					
		ЭМ				101,00	1	4 292,50	2,01	8 627,93
Всего по позиции:								4 292,50		8 627,93
Итого по разделу: Прочие работы								6 638,44		37 100,39
Итого по локальной смете:								243 842,89		2 173 916,44
Всего НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ										2 173 916,44
Всего по смете										2 173 916,44



Сдал: Генеральный директор ООО "КОНДОР-ГРУПП" Пуляевская Ю.В.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Принял: Генеральный директор ООО "СЕТИКО" Кудин Н.И.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)