

А К Т

г. Москва

01 апреля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель «Заказчика» ООО «СЕТИКО»- гл. инженер Понамарев А.Ю.,
от «Подрядчика» ООО «Главлифт»: - гл. инженер Мигачев Д.В.,
прораб Файков В.И.,
электромеханик по лифтам Чечиренков А.М.,
составили настоящий акт в том, что по адресу:
ул.Островитянова дом 9, корп.4, под.3б, (лифт г/н 400кг. рег. №145652),
в результате износа, вышло из строя следующее оборудование:

- Электродвигатель привода дверей 220/380 (АИС71А-8 НЛУХЛ4 ИМ 1081)
- Канатоведущий шкив (диаметр 525х3х10,5мм).
- Ограничитель скорости
(рабочая скорость 1 м/сек., исп. правый под канат 7,8мм).
- Плата ПКЛ 17НР для ШУЛК ЕИЛА. 687255.808

Для восстановления нормальной работоспособности лифта необходимо провести работы по замене вышеперечисленного оборудования

От ООО «СЕТИКО»





Понамарев А.Ю.

От ООО «Главлифт»



Мигачев Д.В.

Прораб



Файков В.И.

Электромеханик по лифтам



Чечиренков А.М.

А К Т

г. Москва

01 апреля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель «Заказчика» ООО «СЕТИКО»- гл. инженер Понамарев А.Ю.,
от «Подрядчика» ООО «Главлифт»: - гл. инженер Мигачев Д.В.,
прораб Файков В.И.,
электромеханик по лифтам Чечиренков А.М.,
составили настоящий акт в том, что по адресу:
ул.Островитянова дом 9, корп.4, под.3а, (лифт г/н 630кг. рег. №145655),
в результате износа, вышло из строя следующее оборудование:

- Канатоведущий шкив (диаметр 525x4x12мм).
- Ограничитель скорости
(рабочая скорость 1 м/сек., исп. левый под канат 7,8мм).
- Плата тормоза (для ШУЛК ПКЛ17 НР)

Для восстановления нормальной работоспособности лифта необходимо провести работы по замене вышеперечисленного оборудования

От ООО «СЕТИКО»




Понамарев А.Ю.

От ООО «Главлифт»



Мигачев Д.В.

Прораб



Файков В.И.

Электромеханик по лифтам



Чечиренков А.М.

А К Т

г. Москва

01 апреля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель «Заказчика» ООО «СЕТИКО»- гл. инженер Пономарев А.Ю.,
от «Подрядчика» ООО «Главлифт»: - гл. инженер Мигачев Д.В.,
прораб Файков В.И.,
электромеханик по лифтам Чечиренков А.М.,
составили настоящий акт в том, что по адресу:
ул.Островитянова дом 9, корп.4, под.2б, (лифт з/п 400кг. рег. №145651).
в результате износа, вышло из строя следующее оборудование:

- Электродвигатель привода дверей 220/380 (АИС71А-8 НЛУХЛ4 ІМ 1081)
- Канатоведущий шкив (диаметр 525х3х10,5мм).
- Ограничитель скорости
(рабочая скорость 1 м/сек., исп. правый под канат 7,8мм).


Для восстановления нормальной работоспособности лифта необходимо провести работы по замене вышеперечисленного оборудования

От ООО «СЕТИКО»





Пономарев А.Ю.

От ООО «Главлифт»



Мигачев Д.В.

Прораб



Файков В.И.

Электромеханик по лифтам



Чечиренков А.М.

А К Т

г. Москва

01 апреля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель «Заказчика» ООО «СЕТИКО»- гл. инженер Пономарев А.Ю.,
от «Подрядчика» ООО «Главлифт»: - гл. инженер Мигачев Д.В.,
прораб Файков В.И.,
электромеханик по лифтам Чечиренков А.М.,
составили настоящий акт в том, что по адресу:
ул.Островитянова дом 9, корп.4, под.2а, (лифт г/н 630кг. рег. №145654).
в результате износа, вышло из строя следующее оборудование:

- Электродвигатель главного привода. мощн.5квт; 1500 об/мин.
(типа 5АН180S 4/16 НЛБУХЛ4 ІМ3001).
- Полумуфта моторная (L=1700мм, 4 пальца).
- Буферные пальцы моторной полумуфты в сборе (4шт.).
- Канатоведущий шкив (диаметр 525x4x12мм).
- Ограничитель скорости
(рабочая скорость 1 м/сек., исп. левый под канат 7,8мм).

Для восстановления нормальной работоспособности лифта необходимо провести работы по замене вышеперечисленного оборудования.

От ООО «СЕТИКО»




Пономарев А.Ю.

От ООО «Главлифт»



Мигачев Д.В.

Прораб



Файков В.И.

Электромеханик по лифтам



Чечиренков А.М.